



CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG										DATA: 27/04/2026
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA			LOCAL: Avenida Unai, 961 - Centro, CEP. 38658-000 - Natalândia-MG							PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2				
1		PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	2,35%	100,00%					
			Financeiro	4.372,90	4.372,90					
2		MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	3,53%	100,00%					
			Financeiro	6.573,44	6.573,44					
3		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	6,97%	100,00%					
			Financeiro	12.995,70	12.995,70					
4		ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	5,64%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	10.519,27	5.259,63	5.259,63				
5		COBERTURA	Físico %	63,52%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	118.399,71	59.199,85	59.199,85				
6		REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	Físico %	14,45%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	26.926,71	13.463,35	13.463,35				
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1,17%		100,00%				
			Financeiro	2.177,26		2.177,26				
8		INSTALAÇÕES PLUVIAIS	Físico %	0,46%		100,00%				
			Financeiro	852,21		852,21				
9		DIVERSOS E LIMPEZA	Físico %	1,92%		100,00%				
			Financeiro	3.575,31		3.575,31				
TOTAL			Físico %	100,00%	54,65%	45,35%				
			Financeiro	R\$ 186.392,50	R\$ 101.864,88	R\$ 84.527,62				
<div><div></div><div>ENGENHEIRO CIVIL THIAGO COUTO RIBEIRO</div></div> <div><div></div><div>CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG</div><div>CNPJ: 01.645.912/0001-83</div></div>						<div>299268/D</div> <div>CREA</div> <div>Observações:</div>				